

**ВРУЧИТЬ  
НЕМЕДЛЕННО**

## **ПРОТОКОЛ**

**заседания проектного комитета по основному направлению  
стратегического развития Российской Федерации  
"Безопасные и качественные дороги"**

---

Москва

**от 31 января 2017 г. № 9**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**

**Заместитель Председателя Правительства  
Российской Федерации  
А.В.ДВОРКОВИЧ**

**Присутствовали:**

члены проектного комитета

- М.Я.Блинкин, Е.И.Дитрих,  
А.Ю.Иванов, Д.Ю.Лыхин,  
Л.Р.Сафин, М.Ю.Соколов,  
И.И.Старыгин, А.К.Уваров,  
О.Н.Ярош

заместитель Руководителя Аппарата  
Правительства Российской Федерации -  
директор Департамента проектной  
деятельности Правительства  
Российской Федерации

- А.А.Слепнев

ответственные работники Аппарата  
Правительства Российской Федерации,  
федеральных органов исполнительной  
власти

- М.А.Ан, И.Г.Астахов,  
П.И.Бугаев, И.Э.Гудков,  
А.О.Козырев, Е.В.Комар,  
И.В.Костюченко, Ю.Ю.Лахин,  
А.В.Лушников,  
А.В.Масленников,  
О.Е.Панарьин, С.В.Седойкин,  
Е.А.Шиманов

---

I. О статусе реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (в том числе вопросы утверждения необходимых документов Правительства Российской Федерации по вопросам финансирования приоритетного проекта)

---

(Соколов, Дитрих, Сафин, Иванов, Слепнев, Дворкович)

1. Принять к сведению информацию Минтранса России о ходе реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в том числе об утверждении Правительством Российской Федерации Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", а также распределения данных иных межбюджетных трансфертов.

2. Одобрить состав субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область).

3. Принять к сведению информацию Минтранса России:  
о дополнительных рисках реализации приоритетного проекта в части "миграции" мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, появления новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий взамен ликвидированных;

о размещении текстов 36 программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (далее – ПКРТИ) на сайте приоритетного проекта в сети Интернет (по адресу: [bkd.rosdornii.ru](http://bkd.rosdornii.ru)).

4. Субъектам Российской Федерации обеспечить заключение с Росавтодором соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, в срок до 20 февраля 2017 г.

Отметить позицию Минфина России об отсутствии необходимости оформления соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, в информационную систему "Электронный бюджет".

5. Отметить, что рядом субъектов Российской Федерации выражена готовность приступить к разработке и реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций без предоставления федерального софинансирования.

Обратить внимание глав субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", что в случае нарушения установленных сроков реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", недостижения заявленных значений целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на рассмотрение проектного комитета может быть вынесен вопрос об исключении субъекта Российской Федерации из состава участников проекта с замещением субъектами Российской Федерации, на территории которого расположены городские округа с населением свыше 400 тысяч человек и которые приступили к разработке и реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и к реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" без предоставления федерального софинансирования.

## II. Об утверждении сводного плана по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги"

---

(Дитрих, Соколов, Слепнев, Сафин, Иванов, Дворкович)

1. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый сводный план приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", за исключением пунктов 86-92.

2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) с учетом состоявшегося обсуждения подготовить и внести в Правительство Российской Федерации в срок до 10 февраля 2017 г. предложения по изменениям в паспорт приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в том числе в части исключения мероприятий по созданию информационного ресурса, обеспечивающего формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами, имея в виду выделение данных мероприятий в отдельный проект, координируемый МВД России.

3. Предложить главам субъектов Российской Федерации, не завершившим мероприятия по утверждению ПКРТИ в составе государственных программ субъектов Российской Федерации, утвердить указанные мероприятия в срок до 10 февраля 2017 г. в рамках одобренных значений целевых показателей (раздел 4 сводного плана приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги").

4. Предложить субъектам Российской Федерации, участвующим в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в срок до 15 апреля 2017 г. провести общественные обсуждения ПКРТИ.

5. Предложить субъектам Российской Федерации, участвующим в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", в срок до 15 апреля 2017 г. организовать проведение диагностики участков автомобильных дорог и улично-дорожной сети, которые включены в состав дорожной сети городской агломерации в рамках ПКРТИ.

6. Отметить целесообразность внесения в паспорт и сводный план приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" контрольных точек, предусматривающих возможность представления субъектами Российской Федерации предложений по корректировке ПКРТИ по результатам исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 4 и 5, в срок до 1 мая 2017 г. при условии, что предлагаемые корректировки не приведут к ухудшению одобренных значений целевых показателей.

7. Субъектам Российской Федерации в срок до 31 марта 2017 г. представить в Минтранс России календарные планы выполнения предусмотренных ПКРТИ мероприятий на 2017 год.

### III. О рассмотрении предложений по функциональным возможностям разрабатываемых в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" информационно-аналитических систем

---

(Дитрих, Соколов, Астахов, Козырев, Сафин, Блинкин,  
Панарьин, Гудков, Слепнев, Дворкович)

1. Принять к сведению предложения Минтранса России по созданию общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, а также общественному мониторингу ситуации на автомобильных дорогах на базе Информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК).

2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минфину России (А.Г.Силуанову) подготовить предложения по внедрению единой методологии учета и прогнозирования показателей региональных дорожных фондов.

3. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать предложения по созданию информационно-аналитической системы контроля и по вопросам организации получения обратной связи от граждан в рамках общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, в том числе с учетом возможного применения создаваемой информационно-аналитической системы для мониторинга реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Минтрансу России (М.Ю.Соколову) представить в срок до 17 февраля 2017 г. предложения по результатам проведенной проработки указанного вопроса для рассмотрения на очередном заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги".

### IV. О формировании ведомственного портфеля проектов Министерства транспорта Российской Федерации

---

(Соколов, Дитрих, Слепнев, Дворкович)

1. Принять к сведению информацию Минтранса России по подготовке предложений по формированию ведомственного проекта "Создание Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля".

2. С учетом состоявшегося обсуждения отметить целесообразность продолжения работы по формированию ведомственного портфеля проектов Минтранса России.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации  
председатель проектного комитета



А.Дворкович

**УТВЕРЖДЕН**  
 протоколом заседания проектного комитета  
 по основному направлению стратегического  
 развития Российской Федерации  
 "Безопасные и качественные дороги"  
 от 31 января 2017 г. № 9

**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**  
**"Безопасные и качественные дороги"**

Руководитель проекта	Е.И.Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Администратор проекта	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации
Разработчик сводного плана	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Общие организационные мероприятия по проекту

1.	Сводный план приоритетного проекта утвержден.	31 января 2017 г.	Сводный план проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
----	-----------------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта за 2017 год, в том числе мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (далее – ПКРТИ), а также, при необходимости, о внесении изменений в паспорт и сводный план приоритетного проекта.	1 декабря 2017 г.	Одобренный отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета
3.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта за 2018 год, в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а также проект корректировки паспорта и сводного плана приоритетного проекта с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта.	3 декабря 2018 г.	Одобренный отчет, актуализирован- ный с учетом реализации второго этапа проекта паспорт проекта	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета
4.	Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден.	21 января 2019 г.	Утвержденный отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета
5.	Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден.	21 марта 2022 г.	Утвержденный отчет о реализации второго этапа проекта	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
6.	Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта.	31 декабря 2025 г.	Реализован третий этап проекта	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета
7.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	31 марта 2026 г.	Утвержден итоговый отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум Совета
Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций					
8.	Правительством Российской Федерации утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, а также распределение указанных межбюджетных трансфертов на 2017 год.	21 января 2017 г.	Акт Правительства Российской Федерации	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
9.	Проекты ПКРТИ проанализированы Минтрансом России в части предлагаемых значений целевых показателей.	27 января 2017 г.	Целевые показатели ПКРТИ	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Руководитель проекта
10.	На заседании Проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"(далее – проектный комитет) одобрены целевые показатели ПКРТИ.	31 января 2017 г.	Одобренные значения целевых показателей ПКРТИ	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Проектный комитет
11.	В государственные программы субъектов Российской Федерации в качестве аналитических приложений включены ПКРТИ.	10 февраля 2017 г.	Акты высших органов исполнительной	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			власти субъектов Российской Федерации		
12.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение ПКРТИ на 2017 год. В Минтранс России представлены календарные планы реализации мероприятий в рамках реализации ПКРТИ.	15 февраля 2017 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
13.	Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2017 год.	1 марта 2017 г.	Средства федерального бюджета доведены	В.Г.Родионов, Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики	Руководитель проекта
14.	Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2017 год.	10 марта 2017 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
15.	<p>Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2017 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.</p>	31 марта 2017 г.	<p>Заключенные контракты, календарные планы выполнения работ</p>	<p>Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации</p>	<p>Проектный комитет</p>
16.	<p>Участвующими в приоритетном проекте субъектами Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2017 году мероприятий, направленных на пропагандированное соблюдения Правил дорожного движения.</p>	31 марта 2017 г.	<p>Утвержденные планы мероприятий</p>	<p>Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации</p>	<p>Руководитель проекта</p>
17.	<p>Проведен анализ представленных субъектами Российской Федерации отчетных материалов о результатах заключения контрактов на выполнение работ, предусмотренных в рамках мероприятий ПКРТИ на 2017 год. Сформирован сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год.</p>	10 апреля 2017 г.	<p>Сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год</p>	<p>И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора</p>	<p>Руководитель проекта</p>
18.	<p>На заседании проектного комитета рассмотрен подготовленный Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год.</p>	14 апреля 2017 г.	<p>Одобен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год</p>	<p>И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России</p>	<p>Проектный комитет</p>

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
19.	Субъектами Российской Федерации проведены общественные обсуждения ПКРТИ, а также организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций.	15 апреля 2017 г.	Проведены общественные обсуждения, организовано проведение диагностики	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
20.	Субъектами Российской Федерации при необходимости представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2017 год.	1 мая 2017 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
21.	Завершено рассмотрение предложений субъектов Российской Федерации по корректировке ПКРТИ. При необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта и сводного плана приоритетного проекта.	1 июня 2017 г.	Предложения по внесению изменений в паспорт или сводный план проекта	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Руководитель проекта
22.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа предложений, представленных субъектами Российской Федерации, предложения по внесению изменений в паспорт приоритетного проекта и сводный план приоритетного проекта.	15 мая 2017 г.	Одобрены предложения по внесению изменений в паспорт и сводный план приоритетного проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
23.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2017 год).	1 августа 2017 г.	Отчет о выполненных работах	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
24.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2017 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	15 августа 2017 г.	Одобренный отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
25.	На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке ПКРТИ.	2 октября 2017 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
26.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы.	1 ноября 2017 г.	Отчет о выполненных работах, акты приемки выполненных работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
27.	Проведен анализ представленных субъектами Российской Федерации отчетных материалов о выполнении мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2017 год. Подготовлены предложения по распределению в 2018 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ (с учетом критериев, определенных Правилами предоставления и	17 ноября 2017 г.	Результаты анализа, предложения по распределению иных межбюджетных трансфертов	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47).				
28.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации ПКРТИ за 2017 год предложения по распределению в 2018 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ.	20 ноября 2017 г.	Одобрены предложения по распределению государственной поддержки за счет средств федерального бюджета	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
29.	Правительством Российской Федерации утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год.	19 января 2018 г.	Акт Правительства Российской Федерации	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
30.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения работ в рамках ПКРТИ.	9 февраля 2018 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
31.	Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год.	1 марта 2018 г.	Средства федерального бюджета доведены	В.Г.Родионов, Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики	Руководитель проекта
32.	Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2018 год.	9 марта 2018 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
33.	Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2018 год. В Минтранс	31 марта 2018 г.	Заключенные контракты, календарные планы	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	<p>России представлены календарные планы выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.</p>		выполнения работ		
34.	<p>Участвующими в приоритетном проекте субъектами Российской Федерации субъектами Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработать и утвердить планы проведения в 2018 году мероприятий, направленных на пропагандированное соблюдения Правил дорожного движения.</p>	31 марта 2018 г.	Утвержденные планы мероприятий	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
35.	<p>Проведен анализ представленных субъектами Российской Федерации отчетных материалов о результатах заключения контрактов на выполнение работ, предусмотренных в рамках мероприятий ПКРТИ на 2018 год. Сформирован сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год.</p>	10 апреля 2018 г.	Сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Руководитель проекта
36.	<p>На заседании проектного комитета рассмотрен подготовленный Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год.</p>	16 апреля 2018 г.	Одобен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
37.	Субъектами Российской Федерации проведены общественные обсуждения ПКРТИ, а также организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций.	16 апреля 2018 г.	Проведены общественные обсуждения, организовано проведение диагностики	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
38.	Субъектами Российской Федерации при необходимости представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2018 год.	1 мая 2018 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
39.	Завершено рассмотрение предложений субъектов Российской Федерации по корректировке ПКРТИ. При необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта и сводного плана приоритетного проекта.	11 мая 2018 г.	Предложения по внесению изменений в паспорт или сводный план проекта	И.Г.Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Руководитель проекта
40.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа предложений, представленных субъектами Российской Федерации, предложения по внесению изменений в паспорт приоритетного проекта и сводный план приоритетного проекта.	15 мая 2018 г.	Одобрены предложения по внесению изменений в паспорт и сводный план приоритетного проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
41.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Минтранс России проекты ПКРТИ, актуализованные с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного	2 июля 2018 г.	Актуализированные проекты программ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	<p>развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащие детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.</p>				
42.	<p>На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по результатам анализа представленных субъектами Российской Федерации проектов актуализированных ПКРТИ предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения.</p>	1 августа 2018 г.	Одобрены предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
43.	<p>Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год).</p>	1 августа 2018 г.	Отчет о выполненных работах	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
44.	<p>На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2018 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а также предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения.</p>	15 августа 2018 г.	Отчетные материалы, одобренные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Президиум совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
45.	На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.	1 октября 2018 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
46.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	1 ноября 2018 г.	Отчет о выполненных работах, акты приемки выполненных работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
47.	Проведен анализ представленных субъектами Российской Федерации отчетных материалов о выполнении мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 г. Подготовлены предложения по распределению в 2019 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ (с учетом критериев, определенных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47).	16 ноября 2018 г.	Результаты анализа, предложения по распределению иных межбюджетных трансфертов	И.Г. Астахов, заместитель руководителя Росавтодора	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
48.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации ПКРТИ за 2018 год предложения по распределению в 2019 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ.	20 ноября 2018 г.	Одобрённые предложения по распределению государственной поддержки за счет средств федерального бюджета	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
49.	В государственные программы субъектов Российской Федерации в качестве аналитических приложений включены актуализированные с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта ПКРТИ.	26 декабря 2018 г.	Акты высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
50.	Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год.	21 января 2019 г.	Акт Правительства Российской Федерации	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
51.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,	11 февраля 2019 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения соответствующих работ.				
52.	Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год.	1 марта 2019 г.	Средства федерального бюджета доведены	В.Г.Родионов, Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики	Руководитель проекта
53.	Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2019 год.	11 марта 2019 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
54.	Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.	29 марта 2019 г.	Заключенные контракты, календарные планы выполнения работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
55.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта.	12 апреля 2019 г.	Одобрённые предложения по внесению изменений в сводный план проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
56.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год).	1 августа 2019 г.	Отчет о выполненных работах	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
57.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2019 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	15 августа 2019 г.	Одобрённый отчет	Ю.Ю.Лажин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
58.	На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке ПКРТИ.	1 октября 2019 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
59.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	1 ноября 2019 г.	Отчет о выполненных работах, акты приемки выполненных работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
60.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации ПКРТИ за 2019 год предложения по распределению в 2020 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ.	20 ноября 2019 г.	Одобрены предложения по распределению государственной поддержки за счет средств федерального бюджета	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
61.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта за 2019 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	3 декабря 2019 г.	Одобренный отчет	Ю.Ю.Лажин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
62.	Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2020 год.	20 января 2020 г.	Акт Правительства Российской Федерации	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
63.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей	10 февраля 2020 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
ПКРТИ на 2020 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения соответствующих работ.					
64.	Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2020 год.	2 марта 2020 г.	Средства федерального бюджета доведены	В.Г.Родионов, Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики	Руководитель проекта
65.	Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2020 год.	10 марта 2020 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
66.	Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2020 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения мероприятий ПКРТИ на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.	31 марта 2020 г.	Заключенные контракты, календарные планы выполнения работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
67.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2020 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта.	13 апреля 2020 г.	Одобрённые предложения по внесению изменений в сводный план проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
68.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения соответствующих работ).	3 августа 2020 г.	Отчет о выполненных работах	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
69.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2020 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	14 августа 2020 г.	Одобрённый отчет	Ю.Ю.Лажин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
70.	На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке ПКРТИ.	1 октября 2020 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
71.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	2 ноября 2020 г.	Отчет о выполненных работах, акты приемки выполненных работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
72.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации ПКРТИ за 2020 год предложения по распределению в 2021 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ.	20 ноября 2020 г.	Одобрены предложения по распределению государственной поддержки за счет средств федерального бюджета	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
73.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта за 2020 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	1 декабря 2020 г.	Одобренный отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
74.	Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2021 год.	20 января 2021 г.	Акт Правительства Российской Федерации	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Минтранс России
75.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей	10 февраля 2021 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
ПКРТИ на 2021 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения соответствующих работ.					
76.	Доведение на лицевые счета по переданным полномочиям, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, лимитов бюджетных обязательств для перечисления субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2021 год.	1 марта 2021 г.	Средства федерального бюджета доведены	В.Г.Родионов, Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях экономики	Руководитель проекта
77.	Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ на 2021 год.	10 марта 2021 г.	Заключенные соглашения	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
78.	Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2021 год. В Минтранс России представлены календарные планы выполнения мероприятий ПКРТИ на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.	31 марта 2021 г.	Заключенные контракты, сводные календарные планы выполнения работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
79.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2021 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта.	12 апреля 2021 г.	Одобрённые предложения по внесению изменений в сводный план проекта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
80.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения соответствующих работ).	1 августа 2021 г.	Отчет о выполненных работах	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
81.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта по состоянию на 1 августа 2021 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ.	16 августа 2021 г.	Одобрённый отчет	Ю.Ю.Лажин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
82.	На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке ПКРТИ.	1 октября 2021 г.	Предложения по корректировке ПКРТИ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
83.	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	1 ноября 2021 г.	Отчет о выполненных работах, акты приемки выполненных работ	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
84.	На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации ПКРТИ за 2021 год предложения по распределению в 2022 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей ПКРТИ, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей ПКРТИ, предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта.	20 ноября 2021 г.	Одобрённые предложения по распределению государственной поддержки за счет средств федерального бюджета	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет
85.	На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта за 2021 г., в том числе мероприятий, предусмотренных ПКРТИ, а также предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта.	1 декабря 2021 г.	Одобрённый отчет	Ю.Ю.Лахин, помощник Министра транспорта Российской Федерации	Президиум совета
<p>Создание общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием* и эффективностью использования средств дорожных фондов, а также общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог</p>					
86.	На заседании проектного комитета одобрены предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта	31 января 2017 г.	Описание архитектуры и функционала	И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсмодернизация"	Проектный комитет

\* требует дополнительного рассмотрения

информационно-аналитических систем.

информационно-аналитических систем

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                        |                                                             |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 87. | Объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по созданию общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 марта 2017 г.    | Объявлены конкурсные процедуры                                         | И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация" | Руководитель проекта |
| 88. | Заключен контракт на выполнение работ по созданию общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 марта 2017 г.   | Заключен контракт                                                      | И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация" | Руководитель проекта |
| 89. | Завершен первый этап контракта на выполнение работ по созданию общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов (разработаны и согласованы с Заказчиком методики реализации функциональной задачи, содержащая, в том числе, детальное описание функциональной и технологической архитектуры решения функциональной задачи, организационную структуру обеспечения ее реализации). | 20 мая 2017 г.     | Выполнен первый этап контракта                                         | И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация" | Руководитель проекта |
| 90. | Завершен второй этап контракта на выполнение работ по созданию общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов. Разработана и запущена в пилотную эксплуатацию общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.                                                                      | 1 сентября 2017 г. | Запущенная в пилотную эксплуатацию информационно-аналитическая система | И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация" | Проектный комитет    |

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
91.	Запущена в эксплуатацию в полном объеме общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов (с организацией пообъектного учета результатов дорожной деятельности в городских агломерациях, участвующих в приоритетном проекте).	1 декабря 2017 г.	Информационно-аналитическая система	И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация"	Президиум совета
92.	Тиражирование во всех субъектах Российской Федерации инструментария общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных, обеспечивающего детализированный учет дорожной деятельности с пообъектной привязкой.	15 октября 2018 г.	Информационно-аналитическая система наполнена информацией о всех объектах	И.Э.Гудков, Генеральный директор ФКУ "Ространсmodernизация"	Президиум совета
Внедрение в городских агломерациях интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры					
93.	В городских агломерациях, участвующих в приоритетном проекте, в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.	1 июля 2019 г.	Введенные в пилотную эксплуатацию интеллектуальные системы	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
94.	В городских агломерациях в полном объеме внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.	1 июля 2020 г.	Интеллектуальные системы	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию транспортных потоков в городских агломерациях					
95.	Направление на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проекта дорожной карты по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки	1 марта 2017 г.	Проект дорожной карты	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Руководитель проекта
96.	Правительством Российской Федерации утверждена дорожная карта по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки	31 марта 2017 г.	Утвержденная Правительством Российской Федерации дорожная карта	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Президиум Совета

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
97.	<p>Субъектами Российской Федерации утверждены дорожные карты по актуализации и утверждению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы территориального планирования;</li> <li>- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;</li> <li>- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;</li> <li>- комплексные схемы организации дорожного движения.</li> </ul>	28 апреля 2017 г.	Утвержденные дорожные карты	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
98.	<p>Субъектами Российской Федерации разработаны (актуализированы) и утверждены комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки.</p>	31 августа 2017 г.	Утвержденные комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
99.	<p>На заседании проектного комитета рассмотрены результаты проведения субъектами Российской Федерации работы по актуализации и утверждены комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки.</p>	2 октября 2017 г.	Одобрены проектным комитетом комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Проектный комитет

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
100.	<p>В полном объеме приняты нормативные правовые акты, предусмотренные утвержденной Правительством Российской Федерации дорожной картой по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политикой, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки.</p>	20 декабря 2017 г.	Принятые нормативные правовые акты	И.В.Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Президиум Совета
101.	<p>Субъектами Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций актуализированы и утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы территориального планирования;</li> <li>- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;</li> <li>- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;</li> <li>- комплексные схемы организации дорожного движения.</li> </ul>	2 июля 2018 г.	Акты органов власти субъектов Российской Федерации	Кураторы приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации	Президиум Совета

## 2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия <sup>1</sup>	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии из федерального бюджета		
2016 год									
Мероприятия организационного характера									
1.	Организационное и методическое сопровождение реализации приоритетного проекта	Минтранс России	103 04 09 24Б0399998 621	1 марта 2016	30,0	-	-	-	30,0
2017 год									
Мероприятия организационного характера									
	Организационное и методическое сопровождение реализации приоритетного проекта	Минтранс России	103 04 09 24Б0399998 621	1 марта 2017	29,6	-	-	-	29,6
Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций									
1.	Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций	Росавтодор	108 04 09 242П153900 500	1 марта 2017 г.	-	65 765,2	30 000 (иные межбюджетные трансферты)	-	65 465,2
Создание общественно доступной информационно-аналитической системы контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов, а также общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог									
2.	Создание информационно-аналитической системы	Минтранс России	103 04 08 24Б9999998 242	1 марта 2017 г.	110	-	-	-	110

№ п/п	Наименование мероприятия <sup>1</sup>	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					федеральный бюджет	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
						всего	в т.ч. субсидии из федерального бюджета		

2018 год

## Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций

3.	Реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций	Росавтодор	108 04 09 242П153900 500	1 марта 2018 г.	-	62 473,8	30 000 (иные межбюджетные трансферты)	-	62 473,8
----	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------	--------------------	---	----------	---------------------------------------------	---	----------

2019 - 2025 Решение будет принято дополнительно



Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки

Согласование предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта информационно-аналитических систем, в том числе проекты необходимых технических заданий

Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

27

#### Плановые контрольные мероприятия

На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год предложения по

Минтранс России, администрации субъектов Российской Федерации

12



Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
транспортной инфраструктуры городских агломераций, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций.													
На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного, в том числе мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, за 2017 год.	Минтранс России, администрации субъектов Российской Федерации												1
Проведение заседаний проектного комитета	Минтранс России, администрации субъектов Российской Федерации	31		15	12		30		07		10		10
Предоставление отчетности о ходе реализации проекта	Минтранс России, администрации субъектов Российской Федерации	31	28	31	28	31	30	31	31	29	31	30	25

## 4. План управления приоритетным проектом

## 4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Наименование показателя/ агломерация	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
1.	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	38	44	50	58	67	85
	Новосибирская	27	43	51	- *	- *	- *
	Екатеринбургская	40	53	62			
	Нижегородская	45	58	67			
	Казанская	67	73	81			
	Набережночелнинская	62	69	74			
	Челябинская	43	52	59			
	Омская	34	44	56			
	Самарско-Тольяттинская	42	48	54			
	Ростовская	45	55	62			
	Уфимская	34	44	60			
	Красноярская	38	49	53			
	Пермская	49	56	61			

№ п/п	Наименование показателя/ агломерация	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
	Воронежская	40	48	61			
	Волгоградская	41	52	62			
	Краснодарская	40	47	55			
	Саратовская	19	39	55			
	Тюменская	71	76	78			
	Ижевская	37	45	54			
	Барнаульская	45	52	61			
	Иркутская	40	52	63			
	Ульяновская	41	57	64			
	Хабаровская	39	44	53			
	Ярославская	44	51	60			
	Владивостокская	32	40	50			
	Махачкалинская	36	46	60			
	Томская	37	47	56			
	Оренбургская	41	49	60			
	Кемеровская	31	43	57			
	Новокузнецкая	37	47	63			
	Рязанская	37	52	66			
	Астраханская	35	45	51			

№ п/п	Наименование показателя/ агломерация	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
	Пензенская	44	50	59			
	Липецкая	42	56	65			
	Кировская	28	43	59			
	Тульская	39	51	62			
	Чебоксарская	33	46	61			
2.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций, %	100	73	50	45	39	15
	Новосибирская	100	46	27	- *	- *	- *
	Екатеринбургская	100	68	47			
	Нижегородская	100	85	42			
	Казанская	100	71	48			
	Набережночелнинская	100	67	37			
	Челябинская	100	34	4			
	Омская	100	64	50			
	Самарско-Тольяттинская	100	69	49			
	Ростовская	100	82	49			
	Уфимская	100	75	50			

№ п/п	Наименование показателя/ агломерация	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
	Красноярская	100	15	5			
	Пермская	100	66	46			
	Воронежская	100	65	43			
	Волгоградская	100	74	48			
	Краснодарская	100	75	49			
	Саратовская	100	26	10			
	Тюменская	100	65	50			
	Ижевская	100	85	50			
	Барнаульская	100	70	50			
	Иркутская	100	58	28			
	Ульяновская	100	78	50			
	Хабаровская	100	79	50			
	Ярославская	100	12	0			
	Владивостокская	100	77	50			
	Махачкалинская	100	77	44			
	Томская	100	67	47			
	Оренбургская	100	72	49			
	Кемеровская	100	92	50			
	Новокузнецкая	100	67	48			

№ п/п	Наименование показателя/ агломерация	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
	Рязанская	100	73	50			
	Астраханская	100	27	27			
	Пензенская	100	76	48			
	Липецкая	100	73	49			
	Кировская	100	76	49			
	Тульская	100	78	50			
	Чебоксарская	100	45	25			
3.	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в "час-пик", %	78	77	75	72	70	60
4.	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %	0	20	40	50	55	65

\* Фактическое значение показателей будет определяться в ходе подготовке предложений по реализации второго (2019 - 2021 годы) и третьего этапа приоритетного проекта (2022 - 2025 годы).

## 4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основная категория изменений	Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта	ЦКПУ <sup>2</sup>	РП <sup>3</sup>	ФЗ <sup>4</sup>	Экспертная группа	ФПО <sup>5</sup>	ПК <sup>6</sup>	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ <sup>7</sup>	Э	С	С	Э	С	С	У
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Рабочий план	ПЗ	Э	С	У				

<sup>2</sup> ЦКПУ - центр компетенций проектного управления.

<sup>3</sup> РП - руководитель проекта.

<sup>4</sup> ФЗ - функциональный заказчик.

<sup>5</sup> ФПО - федеральный проектный офис.

<sup>6</sup> ПК - проектный комитет.

<sup>7</sup> ПЗ - подготовка запроса.

Э - экспертиза.

С - согласование.

У - утверждение.

## 4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Функциональный заказчик	М.Ю.Соколов	Министр транспорта Российской Федерации	Роль функционального заказчика	Заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворкович
2.	Руководитель проекта	Е.И.Дитрих	Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Координация, общее руководство, утверждение	Министр транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколов
3.	Администратор	Ю.Ю.Лахин	Помощник Министра транспорта Российской Федерации	Роль администратора	Министр транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколов
4.	Член рабочей группы	И.В.Костюченко	Директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России	Руководитель рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И.Дитрих
5.	Член рабочей группы	Р.В.Старовойт	Руководитель Росавтодора	Руководитель рабочего органа проекта (Росавтодора)	Министр транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколов
6.	Член рабочей группы	А.Ч.Ахохов	Заместитель руководителя Ространснадзора	рабочего органа проекта (Ространснадзора)	И.о. руководителя Ространснадзора С.Н.Сарицкий
7.	Член рабочей группы	И.Г.Астахов	Заместитель руководителя Росавтодора	Заместитель руководителя рабочего органа проекта (Росавтодора)	Руководитель Росавтодора Р.В.Старовойт

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
8.	Член рабочей группы	О.Н.Ярош	Генеральный директор ФАУ "Росдорнии"	Руководитель рабочего органа проекта (ФАУ "Росдорнии")	Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И.Дитрих
9.	Член рабочей группы	А.И.Целковнев	Заместитель Председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения ГК "Автодор"	Координатор реализации проекта в ГК "Автодор"	Председатель правления ГК "Автодор" С.В.Кельбах
10.	Член рабочей группы	И.Э.Гудков	Генеральный директор ФКУ "Ространсмодернизация"	Руководитель рабочего органа проекта (ФКУ "Ространсмодернизация")	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.С.Цыденов
11.	Член рабочей группы	В.Е.Авербах	Директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России	Руководитель рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.О.Козырев
12.	Член рабочей группы	И.О.Алимпиев	Руководитель проектов Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России В.Е.Авербах
13.	Член рабочей группы	А.А.Тютрюмов	Начальник отдела Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России В.Е.Авербах

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
14.	Член рабочей группы	Д.Г.Дубынин	Начальник отдела Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России В.Е.Авербах
15.	Член рабочей группы	П.И.Бугаев	Заместитель начальника ГУОБДД МВД России	Заместитель руководителя рабочего органа проекта (ГУОБДД МВД России)	Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России В.И.Нилов
16.	Член рабочей группы	О.Е.Понарьин	Начальник Управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России	Сотрудник рабочего органа проекта (ГУОБДД МВД России)	Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России П.И.Бугаев
17.	Член рабочей группы	А.Б.Клименко	начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России	Сотрудник рабочего органа проекта (ГУОБДД МВД России)	Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России В.И.Нилов
18.	Член рабочей группы	Д.В.Щукин	Начальник отдела подготовки и информации, анализа и прогноза в сфере безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России	Сотрудник рабочего органа проекта (ГУОБДД МВД России)	Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России В.И.Нилов

№ п/п	Роль в проекте <sup>5</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
19.	Член рабочей группы	В.Г.Родионов	Заместитель директора Департамента бюджетной в отраслях экономики Минфина России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Директор Департамента бюджетной в отраслях экономики Минфина России Г.Г.Гусейнов
20.	Член рабочей группы	К.Т.Макиев	Заместитель начальника отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Заместитель директора Департамента бюджетной в отраслях экономики Минфина России В.Г.Родионов
21.	Член рабочей группы	А.П.Вазикова	Консультант отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Заместитель начальника отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России К.Т.Макиев
22.	Член рабочей группы	К.С.Потапова	Главный специалист отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Заместитель начальника отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
			хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России		хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России К.Т.Макиев
23.	Член рабочей группы	Л.А.Климов	Главный специалист Отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России	Сотрудник рабочего органа проекта (Департамента Министерства)	Заместитель начальника отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина России К.Т.Макиев
24.	Член рабочей группы	Е.С.Кочергина	Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "ГЛОНАСС"	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" А.Н.Недосеков
25.	Член рабочей группы	А.А.Попов	Заместитель директора комплекса по развитию бизнеса и проектной деятельности, руководитель службы развития АО "ГЛОНАСС"	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" А.Н.Недосеков

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
26.	Член рабочей группы	Р.В.Новиков	Начальник отдела реализации проектов АО "ГЛОНАСС"	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" А.Н.Недосеков
27.	Член рабочей группы	О.И.Гусева	Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Министр здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцова
28.	Член рабочей группы	Р.Б.Рубинов	Заместитель директора Департамента стратегического развития Северо-кавказского федерального округа Минкавказ России	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Директора Департамента стратегического развития Северо-кавказского федерального округа Минкавказ России М.В.Логинов
29.	Член рабочей группы	Н.В.Атмажитов	Начальник отдела Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Руководитель Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России А.В.Агафонов
30.	Член рабочей группы	В.П.Сломьянский	Начальник научно-исследовательского центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Руководитель Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России А.В.Агафонов

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
31.	Член рабочей группы	А.В.Масленников	Директор Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Е.И.Елин
32.	Член рабочей группы	И.В.Абрамов	Заместитель начальника управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД"	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Первый заместитель начальника управления Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Д.И.Хочин
33.	Член рабочей группы	А.С.Чирков	Начальник отдела безопасности движения на железнодорожных переездах Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД"	Ответственный за взаимодействие с Минтрансом России при реализации приоритетного проекта	Первый заместитель начальника управления Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Д.И.Хочин
34.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.Б.Карлин	Губернатор Алтайского края	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
35.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.А.Жилкин	Губернатор Астраханской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
36.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	Р.З.Хамитов	Глава Республики Башкортостан	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
37.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.И.Бочаров	Губернатор Волгоградской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
38.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.В.Гордеев	Губернатор Воронежской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
39.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	Е.В.Куйвашев	Губернатор Свердловской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
40.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	С.Г.Левченко	Губернатор Иркутской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
41.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.А.Лазарев	Заместитель Губернатора Кемеровской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
42.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.И.Кондратьев	Губернатор Краснодарского края	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
43.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.Ф.Городецкий	Губернатор Новосибирской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
44.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.И.Назаров	Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
45.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	И.А.Белозерцев	Губернатор Пензенской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
46.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.И.Рыбакин	Заместитель председателя Правительства Пермского края	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
47.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.Ю.Голубев	Губернатор Ростовской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
48.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	И.Ш.Халиков	Премьер-министр Республики Татарстан	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
49.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	С.А.Жвачкин	Губернатор Томской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
50.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	А.В.Соловьев	Глава Удмуртской Республики	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
51.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	Р.Х.Хамитов	Глава Республики Башкортостан	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
52.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	С.И.Ивашкин	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края -	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	

№ п/п	Роль в проекте <sup>8</sup>	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
			министр промышленности и транспорта Хабаровского края		
53.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	Б.А.Дубровский	Губернатор Челябинской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
54.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	М.В.Игнатьев	Глава Чувашской Республики	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
55.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	Д.Ю.Миронов	Врио Губернатора Ярославской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
56.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.А.Толоконский	Губернатор Красноярского края	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	
57.	Куратор реализации проекта в субъекте Российской Федерации	В.В.Радаев	Губернатор Саратовской области	Общее руководство реализацией проекта в субъекте Российской Федерации	

<sup>8</sup> Для сводного плана программы также указываются руководители проектов, входящих в программу.

## 4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Функциональному заказчику	Ежемесячно	Письменный отчет, электронная почта, АИС ПД
2.	Передача материалов на рассмотрение общественно-делового совета	Администратор проекта	Членам общественного делового совета	По мере необходимости	На бумажном носителе, электронная почта
3.	Передача материалов на рассмотрение экспертной группе	Администратор проекта	Членам экспертной группы	По мере необходимости	На бумажном носителе, электронная почта
4.	Передача материалов на рассмотрение экспертной группе	Руководитель проекта	Членам проектного комитета	Не позже сроков графиков и контрольных точек	На бумажном носителе, электронная почта
5.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно	Электронная почта
6.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
7.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь, электронная почта
8.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
9.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Субъекты РФ	Ежемесячно	Электронная почта

#### 4.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли	Отсутствие возможности выполнит мероприятия в запланированном объеме	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов	8	9	еженедельно	И.А. Трифонов, начальник отдела Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
2.	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности	Снижение поступления в бюджет, корректировка и секвестирование бюджета	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т.ч. на основании муниципально-частного партнерства	6	7	ежемесячно	И.А. Трифонов, начальник отдела Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
3.	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения	Рост ДТП, отсутствие механизмов на снижение причин ДТП, где присутствует человеческий фактор	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД	5	6	Ежеквартально	О.Н. Ярош, генеральный директор ФАУ "Росдорнии"
4.	"Миграция" мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, появление новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий взамен ликвидированных	Недостижение заявленных целевых показателей по снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Формирование методологических принципов прогнозирования возникновения ("миграции") мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в внедрение данной методологии в использование и принятие соответствующих профилактических мер.	8	9	ежеквартально	О.Н. Ярош, генеральный директор ФАУ "Росдорнии"

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
5.	Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта	Нарушение сроков реализации приоритетного проекта	Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью оптимизации срок	9	9	еженедельно	И.А. Трифонов, начальник отдела Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России

#### 4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов	Увеличение финансирования на реализацию программы Комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования	5	9	ежемесячно	И.В. Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
2.	Увеличение доли УДС соответствующие нормативу	Снижение затрат на ремонт, содержание, снижение кол-ва ДТП, улучшение делового климата, удовлетворенность населения	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС	7	6	ежемесячно	И.В. Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
3.	Увеличение доли водителей соблюдающие ПДД	Сохранение жизни и здоровья, снижение мест концентрации ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан	Ликвидация мест концентрации ДТП	6	7	ежеквартально	И.В. Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
	Устранение перегрузки дорожной сети	Снижение необоснованных задержек автотранспорта, снижение затрат на топливо, улучшение экологии, улучшение качества жизни граждан	Строительство новых дорог и искусственных дорожных сооружений, оптимизация организации дорожного движения	4	6	раз в год	И.В. Костюченко, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России